



Skade	Side	Kategori	Placering	Skadesbeskrivelse
1	1	Afvandingsforhold	Sti d afvandingstrug v/ [120]	Afløbsrist tilgroet med græs
2	2	Afvandingsforhold	Sti d Afvandingstrug v/ [120]	Asfalteret afvandingstrug ikke god løsning
3	3	Afvandingsforhold	Sti c sidearealer	Græsarealer med udpræget vækst af mos
4	5	Afvandingsforhold	Græsareal ved sti d og [118]	Fugtige jordbundsforhold
5	7	Fortove	Stamvej B v/ [110]	Ujævne efter opgravning
6	8	Fortove	Stamvej B	Generel opretning og udskiftning
7	9	Fortove	Stamvej B v/ [71]	Særlig stor lunke i belægning
8	10	Vejbelægning	Stamvej ved rundkørsler	Kolde samlinger
9	11	Vejbelægning	Alle veje	Revner efter opgravning
10	12	Vejbelægning	Afvandingsside, alle stikveje	Kantsikring
11	13	Asfaltarbejde	Alle veje og stier	Asfalterede dæksler
12	14	Brolægning	Vendepladser	Brostenkant ved vendepladser
13	15	Asfaltarbejde	Forbindelsesstier, etape II	Asfaltarbejde - Slidlag på stier asfalteret ud over bærelag
14	17	Asfaltarbejde	Alle forbindelsesstier	Forbindelsesstier uden overgangsradier
15	19	Kantarealer	Sidearealer sti C	Utilstrækkelig opbygning af vejkasse sti C
16	21	Asfaltarbejde	Stiforbindelser	Asfalterede flisebelagte forbindelsesstier asfalteret
17	24	Grønne arealer	Areal IVa	Græsarealer utilstrækkeligt udført - Etape II
18	27	Grønne arealer	Kantarealer i vejkiller, etape II	Græsarealer utilstrækkeligt udført - Etape II
19	30	Beplantning	Stamvej B	Vejtræer defekte
20	31	Beplantning	Vendepladser stikvej G, I og J	Bøgepur gået ud
21	32	Grønne arealer	Trekant ved sti c og d	Ubehandlet område
22	33	Kantsten	Stamvej B	Manglende kanstensfuger
23	34	Asfaltarbejde	Sti b og e	Asfaltkanterne knækker
24	35	Asfaltarbejde	Sti c og d (etape I)	Slidlag på sti c og d utilstrækkeligt udført efter opgravninger
25	37	Asfaltarbejde	Sti d v/ Herredsvej	Asfaltsamling og opgravning efter ledningsarbejde
26	38	Asfaltarbejde	Stikvej J v/ [123]	Asfaltkant ujævn
27	39	Skiltning	Stikvej D v/ [108]	Defekt Skilt
28	40	Skiltning	Rundkørsler	Manglende skilte ved stikvej G, H og I
29	41	Asfaltarbejde	Rundkørsel v/ [99]	Sjusket asfaltrampe
30	42	Forsyning	Stikvej E v/ [122]	Mistanke om Kloak med bagfald
31	43	Asfaltarbejde	Alle vendepladser	Sider køres ned ved alle stikveje
32	44	Skiltning	Sti a ved stamvej B	Løse bomme
33	45	Asfaltarbejde	Rundkørsel v/ [88]	Lunke i asfalt ved rundkørsel
34	46	Forsyning	Alle veje	Drænledninger og vejbrønde fyldt med sand
35	47	Forsyning	Alle stikveje	Vandstophaner mangler
36	48	Forsyning	Fællesareal v/ [125]	Forsyningsskabe står skævt
37	49	Kantsten	Rundkørsel v/ [131]	Kansten kørt i stykker ved enden af sti nr. 131
38	50	Asfaltarbejde	Sti e v/ [131]	Lunke i sti
39	51	Skiltning	Sti d v/ Herredsvej	Cykelstiskilt står skævt/løst
40	52	Asfaltarbejde	Sti c v/ lægehus	Sjusket asfaltarbejde
41	53	Asfaltarbejde	Sti d v/ [120]	Langsgående kraftig revnedannelse
42	54	Asfaltarbejde	Sti e v/ sti d	Stor lunke ved brønd
43	55	Asfaltarbejde	Stikvej C og D	Asfaltreparation ved udbedring af vandrende
44	57	Asfaltarbejde	Sti e	Mekanisk skade af slidlag
45	58	Legeplads	Etape I	Anlæg af legeplads
46	59	Afvandingsforhold	Stikvej I v/[115]	Manglende vandrende
47	60	Dokumentation	Etape I	Manglende dokumentation for etape I
48	61	Udmatrikulering	Sti e	Udmatrikulering ikke i overensstemmelse med lokalplan